

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления ЖКХ  
Витебского облисполкома

Ю.А.Дядёло

" " 2017г.

СОГЛАСОВАНО

Финансовый отдел  
ГИКа (РИКа)

К.Г.Рундо

" " 2017г.

УТВЕРЖДЕНО

Решение ГИКа (РИКа)

№ 11 от 14.09.2017г.

## Текущий график капитального ремонта жилищного фонда 2017 года

| № п/п   | Наименование объекта  | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м. | Ввод площади в текущем году, кв.м. | Сроки проведения |                  | Стоимость проведения |            | Использовано средств на 01.01.17, руб | План финансирования |  |                             |            |
|---|---|--|------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|------------|---------------------------------------|---------------------|--|-----------------------------|------------|
|   |   |  |                                    | начало, месяц    | окончание, месяц | сметная              | договорная |                                       | всего               | в том числе                            |                             |            |
|   |   |  |                                    |                  |                  |                      |            |                                       |                     | кредиторская задолженность на 01.01.17 | стоимость работ на 2017 год |            |
|   |   |  |                                    |                  |                  |                      |            |                                       | бюджет              | отчисления граждан и арендаторы        |                             |            |
| 1   | 2   | 3  | 4                                  | 5                | 6                | 7                    | 8          | 9                                     | 10                  | 11                                     | 12                          | 13         |
| Раздел I. Объекты с вводом площади в текущем году |   |  |                                    |                  |                  |                      |            |                                       |                     |  |                             |            |
| 1   | Капитальный ремонт здания жилого дома №83 по ул.Ленина в г. Дисна Миорского района  | 1161                                     | 1161                               | август           | сентябрь         | 106299               | 89291      |                                       | 89291               |  | 67340                       | 21951      |
| 2   | Капитальный ремонт здания жилого дома №27 по ул. Юбилейная в Дисна Миорского района | 395                                      | 395                                | июль             | сентябрь         | 65200                | 54768      |                                       | 54768               |  | 45500,22                    | 9267,78    |
| 3   | Капитальный ремонт здания жилого дома №29 по ул. Юбилейная в Дисна Миорского района | 314                                      | 314                                | июнь             | июль             | 42424                | 35436,67   |                                       | 35436,67            |  | 18677,78                    | 16758,89   |
| 4   | Капитальный ремонт жилого дома №15 по ул. Октябрьская в г. Миоры                    | 453                                      | 453                                | октябрь          | декабрь          | 79321                | 63457      |                                       | 63457               |  |                             | 63457      |
|   | итого   | 2323                                     | 2323                               |                  |                  | 293244               | 242952,67  |                                       | 242952,67           |  | 131518                      | 111434,67  |
| Раздел IV. Разработка проектной документации      |   |  |                                    |                  |                  |                      |            |                                       |                     |  |                             |            |
| 1   | Капитальный ремонт здания жилого дома №83 по ул. Ленина в г. Дисна Миорского района | 1161                                     | 1161                               | декабрь 2016     | март             |                      | 3054,06    |                                       | 3054,06             |  |                             | 3054,06    |
| 2   | Капитальный ремонт здания жилого дома №27 по ул. Юбилейная в Дисна Миорского района | 395                                      | 395                                | декабрь 2016     | март             |                      | 2406,02    |                                       | 2406,02             |  |                             | 2406,02    |
| 3   | Капитальный ремонт здания жилого дома №29 по ул. Юбилейная в Дисна Миорского района | 314                                      | 314                                | декабрь 2016     | март             |                      | 2409,68    |                                       | 2409,68             |  |                             | 2409,68    |
| 4   | Капитальный ремонт жилого дома №15 по ул. Октябрьская в г. Миоры                    | 453                                      | 453                                | апрель           | июль             |                      | 2476,32    |                                       | 2476,32             |  |                             | 2476,32    |
|   | итого   | 2323                                     | 2323                               |                  |                  |                      | 10346,08   |                                       | 10346,08            |  |                             | 10346,08   |
| Раздел V. Затраты заказчика                       |   |  |                                    |                  |                  |                      |            |                                       |                     |  |                             |            |
| 1   | по чктырем объектам   |  |                                    |                  |                  |                      |            |                                       |                     |  |                             |            |
| 2   | ( экспертиза, декларир. стройнадзор.  |  |                                    |                  |                  |                      | 3281,13    |                                       | 3281,13             |  |                             | 3281,13    |
| 3   | авторский, технический надзор)  |  |                                    |                  |                  |                      | 1995,82    |                                       | 1995,82             |  |                             | 1995,82    |
| 4   | итого   |  |                                    |                  |                  |                      | 5276,95    |                                       | 5276,95             |  |                             | 5276,95    |
|   | всего по разделам I -V  | 2323                                     | 2323                               |                  |                  | 293 244,00           | 258 575,70 |                                       | 258 575,70          |  | 131 518,00                  | 127 057,70 |

Для выполнения задания необходимая сумма составляет 258575,7

рублей, по плану финансирования выделено - 235 534рублей, сумма - 23041,7

рублей будет оплачена из остатка отчисления граждан

прошлых лет.

**Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда**

| № п/п | Наименование объекта  | Нормативный срок производства работ | Сроки проведения капитального ремонта |                       | Стоимость 1 кв. м., руб. | Виды ремонтно-строительных работ   | Подрядная организация |
|-------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--|-----------------------|
|       |   |                                     | начало, месяц, год                    | окончание, месяц, год |                          |  |                       |
| 1     | 2   | 3                                   | 4                                     | 5                     | 6                        | 7  | 8                     |
| 1     | Капитальный ремонт здания жилого дома №83 по ул.Ленина в г. Дисна Миорского района  | 3                                   | август                                | сентябрь              | 76,9                     | ремонт кровли, замена оконных, дверных заполнений в местах общего пользования, ремонт вентшахт, дымовых труб, ремонт фасада, цоколя, ремонт козырьков входов, окраска, ремонт лоджий, замена экранов лоджий, восстановление отмостки | хозспособ             |
| 2     | Капитальный ремонт здания жилого дома №27 по ул. Юбилейная в Дисна Миорского района | 2,5 месяца                          | июль                                  | сентябрь              | 138,65                   | ремонт кровли, замена оконных заполнений в местах общего пользования, ремонт дымовых труб, ремонт фасада, цоколя, ремонт козырьков входов, окраска, восстановление отмостки  | хозспособ             |
| 3     | Капитальный ремонт здания жилого дома №29 по ул. Юбилейная в Дисна Миорского района | 2 месяца                            | июнь                                  | июль                  | 112,85                   | ремонт кровли, замена оконных, дверных заполнений в местах общего пользования, ремонт дымовых труб, ремонт фасада, цоколя, ремонт козырьков входов, окраска, восстановление отмостки   | хозспособ             |
| 4     | Капитальный ремонт жилого дома №15 по ул. Октябрьская в Миоры                       | 2,5 месяца                          | октябрь                               | декабрь               | 140,08                   | ремонт кровли, замена оконных, дверных заполнений в местах общего пользования, ремонт дымовых труб, ремонт фасада, цоколя, ремонт козырьков входов, окраска, восстановление  | Подрядная организация |

Руководитель предприятия \_\_\_\_\_

Метелица В.И.

Исполнитель (ФИО, телефон) \_\_\_\_\_

Куленок Л.Е. 8 02152 4 34 46